



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan 15412

**LAPORAN MINGGUAN
MINGGU KE -9 (Sembilan)**

**PERIODE :
12 Agustus 2025 S/D 18 Agustus 2025**

PEKERJAAN

**Pekerjaan Renovasi Ruang Rektorat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun Anggaran 2025**

LOKASI

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**TAHUN ANGGARAN
2025**



**MAHAWASTU
KHARISMA KRIDA**

**REKAPITULASI TOTAL
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN**

Nama Paket Pekerjaan : Pekerjaan Renovasi Ruang Rektorat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2025
Lokasi pekerjaan : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
MINGGU KE - 1 (Satu) : 2025

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT (%)	REKAP REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN					
			MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			(%)	BOBOT	(%)	BOBOT	(%)	BOBOT
I	A. PEKERJAAN INTERIOR	93,38	52%	48,64	6%	5,912	58%	54,55
II	B. PEKERJAAN MEKANIKAL - ELEKTRIKAL	4,97	13%	0,65	18%	0,915	31%	1,56
III	C. BIAYA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	1,65	100%	1,65	0%	-	100%	1,65
	JUMLAH	100,00		50,94		6,83		57,77
	REALISASI PRESTASI	57,77	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN			90	HARI KALENDER	
	RENCANA BOBOT	39,36	WAKTU YANG SUDAH BERJALAN			49	HARI KALENDER	
	DEVIASI	18,41	SISA WAKTU PELAKSANAAN			41	HARI KALENDER	
PERMASALAHAN DILAPANGAN		TINDAK LANJUT						



No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	HARGA NEGOSIASI		BOBOT PEKERJAAN	MINGGU LALU			MINGGU INI			SAMPAI DENGAN MINGGU INI		
				Harga Satuan	Jumlah		VOL	PRESTASI	BOBOT	VOL	PRESTASI	BOBOT	VOL	PRESTASI	BOBOT
	A. PEKERJAAN INTERIOR														
	A.1 PEKERJAAN PEMBONGKARAN DAN PEMBERSIHAN														
	Pembongkaran Tembok Clearing Area	m3	8,44	Rp 250.000,00	Rp 2.110.000	0,17	8,44	100,00	0,75	-	-	-	8,44	100,00	0,175
	Pembersihan akhir	ls	1	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000	0,83	1	100,00	0,828	-	-	-	1,00	100,00	0,828
	Chipping Lantai existing	ls	1	Rp 17.500.000,00	Rp 17.500.000	1,45	0,5	50,00	0,724	-	-	-	0,50	50,00	0,724
	Bongkar pasang pintu istirahat	m2	361,62	Rp 60.000,00	Rp 21.697.200	1,80	358,45	99,12	1,781	-	-	-	358,45	99,12	1,781
	Pindah pintu Pintu Toilet (bongkar pasang pintu dan bongkar pasang dinding bata)	set	1	Rp 500.000,00	Rp 500.000	0,04	1	100,00	0,041	-	-	-	1,00	100,00	0,041
	Bongkar pasang toilet lama	set	1	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000	0,10	1	100,00	0,099	-	-	-	1,00	100,00	0,099
	Chipping dinding existing	m2	2,2	Rp 485.000,00	Rp 1.067.000	0,09	2,2	100,00	0,088	-	-	-	2,20	100,00	0,088
	A2. PEKERJAAN DINDING	m2	35,66	Rp 60.000,00	Rp 2.139.600	0,18	35,66	100,00	0,177	-	-	-	35,66	100,00	0,177
	Supply & install pemasangan dinding bata + Plesteran & Acian	m2	1,49	Rp 466.000,00	Rp 694.340	0,06	1,49	100,00	0,057	-	-	-	1,49	100,00	0,057
	Supply & install partisi gypsum 2 sisi thk.12mm + rangka	m2	131,74	Rp 210.000,00	Rp 27.665.400	2,29	108	81,98	1,878	-	-	-	108,00	81,98	1,878
	Supply & install partisi gypsum 1 sisi thk.12mm + rangka	m2	316,14	Rp 150.000,00	Rp 47.421.000	3,93	114	36,06	1,416	-	-	-	114,00	36,06	1,416
	Supply & install Pemasangan Wallpaper	m2	435,4	Rp 163.000,00	Rp 70.970.200	5,88	250	57,42	3,374	41,34	2,429	2,429	430,00	98,76	5,803
	Supply & install Pemasangan Plat Strip	m	506,37	Rp 72.000,00	Rp 36.458.640	3,02	100	19,75	0,586	-	-	-	100,00	19,75	0,586
	Supply & install Pemasangan jendela	unit	10	Rp 5.148.780,00	Rp 51.487.800	4,26	5	50,00	2,131	-	-	-	5,00	50,00	2,131
	Supply & install Pemasangan pintu kaca I	set	1	Rp 12.140.000,00	Rp 12.140.000	1,01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Supply & install Pemasangan pintu kaca II	set	1	Rp 7.118.000,00	Rp 7.118.000	0,59	1	100,00	0,589	-	-	-	1,00	100,00	0,589
	Supply & install Pemasangan pintu kaca III	set	1	Rp 17.659.000,00	Rp 17.659.000	1,46	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Supply & install Pemasangan pintu kamufase I	set	1	Rp 7.619.600,00	Rp 7.619.600	0,63	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Supply & install Pemasangan pintu kamufase II	set	1	Rp 4.685.280,00	Rp 4.685.280	0,39	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Supply & install Pemasangan pintu kamufase III	set	1	Rp 5.393.520,00	Rp 5.393.520	0,45	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Supply & install Pemasangan pintu sliding otomatis	set	1	Rp 11.000.000,00	Rp 11.000.000	0,91	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Supply & install Pemasangan Wallpaper strip customized	m2	50,4	Rp 1.135.000,00	Rp 57.204.000	4,74	35	69,44	3,289	-	-	-	35,00	69,44	3,289
	Supply & install Pemasangan Kolom Kayu	m2	71,01	Rp 1.173.000,00	Rp 83.294.730	6,90	70,505	99,29	6,847	-	-	-	70,51	99,29	6,847
	Supply & install Pemasangan Balok Kayu	m2	10,96	Rp 1.145.000,00	Rp 12.549.200	1,04	8	72,98	0,758	27,01	0,281	0,281	10,96	100,00	1,038
	Supply & install Pemasangan Backdrop	m2	9,83	Rp 623.000,00	Rp 6.124.090	0,51	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Supply & install Pemasangan gapura pintu	m2	19,74	Rp 874.000,00	Rp 17.252.760	1,43	5	25,33	0,362	5	0,362	0,362	10,00	50,66	0,724
	Supply & install Cladding keramik I	m2	8,02	Rp 1.138.000,00	Rp 9.126.760	0,76	8	99,75	0,754	-	-	-	8,00	99,75	0,754
	Supply & install Cladding keramik II	m2	33,02	Rp 492.000,00	Rp 16.245.840	1,35	33,02	100,00	1,345	-	-	-	33,02	100,00	1,345
	Supply & install Pot bunga 2 sisi dan bunga	m2	2,64	Rp 461.000,00	Rp 1.217.040	0,10	2,64	100,00	0,101	-	-	-	2,64	100,00	0,101
	Supply & install Pemasangan Panel foto	m2	15,7	Rp 1.106.000,00	Rp 17.364.200	1,44	0	-	-	6,44	41,02	0,590	6,44	41,02	0,590
	A3. PEKERJAAN AKSESORIS	m2	7,57	Rp 623.000,00	Rp 4.716.110	0,39	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Supply & install Logo UIN	set	3	Rp 1.173.000,00	Rp 7.155.300	0,59	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Supply & install Name Plate UIN (huruf timbul) I	set	1	Rp 16.521.000,00	Rp 16.521.000	1,37	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Supply & install Name Plate UIN (huruf timbul) II	set	1	Rp 21.187.000,00	Rp 21.187.000	1,75	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Supply & install Pemasangan tulisan acrylic UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	set	1	Rp 4.933.000,00	Rp 4.933.000	0,41	0	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	HARGA NEGOSIASI		BOBOT PEKERJAAN	MAYU LALU			MINGGU INI			SAMPAI DENGAN MINGGU INI		
				Harga Satuan	Jumlah		VOL	PRESTASI	BOBOT	VOL	PRESTASI	BOBOT	VOL	PRESTASI	BOBOT
	Supply & install Pemasangan stiker UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA dan stiker LOGO THE HISTORY OF	m2	1,06	Rp	634.119,00	Rp	672.166			0					
	Supply & install Pemasangan tulisan stainless	set	1	Rp	11.856.000,00	Rp	11.856.000			0					
	Supply & install Papan Tulis Glasstone I	set	1	Rp	2.772.500,00	Rp	2.772.500			0					
	Supply & install Papan Tulis Glasstone II	set	1,4	Rp	2.772.500,00	Rp	3.881.500			0					
	Supply & install Papan Tulis Glasstone III	set	1	Rp	2.275.668,00	Rp	2.275.668			0					
	Supply & install Penggantian kulit sofa	seat	28	Rp	882.000,00	Rp	24.696.000			0					
	Supply & install pelapisan HPL tiang	m2	6,92	Rp	978.000,00	Rp	6.767.760			0					
	Supply & install Penempelan ulang daun pintu	m2	11,02	Rp	443.000,00	Rp	4.881.860			0					
	Supply & install Pelapisan papan penutup drop	m2	8,01	Rp	443.000,00	Rp	3.548.430			0					
	Supply & install Finishing ulang kusen pintu meeting	m	10,73	Rp	79.000,00	Rp	847.670			0					
	Supply & install sticker sandblast	m2	15,4	Rp	443.000,00	Rp	6.822.200			0					
	Supply & install Pemasangan stiker quotes di bordes	m2	33,27	Rp	598.000,00	Rp	19.895.460			0					
	Supply & install Pemasangan railing kaca	m2	1,59	Rp	598.000,00	Rp	950.820			0					
	Supply & install Set Shower	set	2,8	Rp	1.106.000,00	Rp	3.096.800			0					
	A4. PEKERJAAN PLAFOND									1	50,00	0,525	1,00	50,00	0,525
	Supply & install Pemasangan plafond gypsum	m2	239,04	Rp	203.000,00	Rp	48.525.120			239,04			239,04	100,00	4,018
	Supply & install Pemasangan lis gypsum plafon + pengecatan	m	61,16	Rp	39.000,00	Rp	2.385.240			0					
	Supply & install Pemasangan Drop/Up Ceiling gypsum	m2	137,27	Rp	368.000,00	Rp	50.515.360			137,27			137,27	100,00	4,182
	A5. PEKERJAAN PENGECATAN														
	Supply & install Pengecatan Plafond	m2	357,72	Rp	50.000,00	Rp	17.886.000			100	27,95	0,414	357,00	99,80	1,778
	Supply & install Pengecatan plafon termasuk alat bantu steger	m2	172,77	Rp	66.000,00	Rp	11.402.820			120	69,48	0,656	141,00	81,61	0,770
	Supply & install Pengecatan Dinding	m2	247,27	Rp	54.000,00	Rp	13.352.580			125	50,55	0,559	247,27	100,00	1,105
	Supply & install Pengecatan Railing	m2	12,6	Rp	67.000,00	Rp	844.200			0					
	A6. PEKERJAAN LANTAI														
	Supply & install lantai Karpet	m2	116,22	Rp	484.000,00	Rp	56.250.480			0					
	Supply & install lantai Keramik I	m2	148,92	Rp	429.000,00	Rp	63.886.680			148,92	100,00	5,289	148,92	100,00	5,289
	Supply & install lantai Keramik II	m2	190,83	Rp	470.000,00	Rp	89.690.100			146	76,51	5,681	146,00	76,51	5,681
	Supply & install lantai Keramik step nosing tangga	m	13,67	Rp	132.000,00	Rp	1.804.440			13,67	100,00	0,149	13,67	100,00	0,149
	Supply & install Pemasangan lantai toilet I	m2	6	Rp	426.000,00	Rp	2.556.000			6	100,00	0,212	6,00	100,00	0,212
	Supply & install Pemasangan lantai toilet II	m2	2,2	Rp	531.000,00	Rp	1.168.200			1,63	74,09	0,072	1,63	74,09	0,072
	Supply & install Plint lantai PVC	m	96,92	Rp	153.000,00	Rp	14.828.760			0					
	Supply & install Plint lantai PVC	m	93,11	Rp	93.500,00	Rp	8.705.785			0					
	B. PEKERJAAN MEKANIKAL - ELEKTRIKAL									38,78	48,64	5,91	43,60	54,55	
	PEKERJAAN INSTALASI STOP KONTAK & LAMPU														
	Supply & install Lampu Downlight 14watt	unit	34	Rp	230.000,00	Rp	7.820.000			34	100,00	0,647	34,00	100,00	0,647
	Supply & install Lampu Ceiling Panel	unit	20	Rp	200.000,00	Rp	4.000.000			0					
	Supply & install Lampu sorot	unit	5	Rp	230.000,00	Rp	1.150.000			0	5	100,00	5,00	100,00	0,085
	Supply & install Penggantian lampu dengan lampu LED minimalis	unit	26	Rp	150.000,00	Rp	3.900.000			0					
	Supply & install Lampu Gantung dan kawat baja penggantung	unit	1	Rp	9.900.000,00	Rp	9.900.000			0	1	100,00	1,00	100,00	0,820
	Supply & install Lampu LED Strip	m	246,23	Rp	135.000,00	Rp	33.241.050			0					
										16,67	0,65	0,91	50,00	1,56	

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	HARGA NEGOSIASI		BOBOT PEKERJAAN	MINGGU LALU			MINGGU INI			SAMPAI DENGAN MINGGU INI		
				Harga Satuan	Jumlah		VOL	PRESTASI	BOBOT	VOL	PRESTASI	BOBOT	VOL	PRESTASI	BOBOT
	C. BIAYA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA														
	Persiapan RKK														
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	set	6	Rp	50.000,00	Rp	300.000	0,02	100,00	0,025	-	6,00	100,00		0,025
	Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan														
	Induction / Pengarahan K3	ls	1	Rp	750.000,00	Rp	750.000	0,06	100,00	0,062	-	1,00	100,00		0,062
	Spanduk (banner)	lbr	1	Rp	30.000,00	Rp	30.000	0,00	100,00	0,002	-	1,00	100,00		0,002
	Papan Informasi K3	bh	1	Rp	500.000,00	Rp	500.000	0,04	100,00	0,041	-	1,00	100,00		0,041
	Alat Pelindung Kerja														
	Terpal penutup area kerja	m2	40	Rp	25.000,00	Rp	1.000.000	0,08	100,00	0,083	-	40,00	100,00		0,083
	Alat Pelindung Diri														
	Topi pelindung (safety helmet)	bh	6	Rp	90.000,00	Rp	540.000	0,04	100,00	0,045	-	6,00	100,00		0,045
	Pelindung mata (Goggles,spectacles)	bh	12	Rp	60.000,00	Rp	720.000	0,06	100,00	0,060	-	12,00	100,00		0,060
	Pelindung pernafasan dan mulut (masker)	bh	540	Rp	2.500,00	Rp	1.350.000	0,11	100,00	0,112	-	540,00	100,00		0,112
	Sarung tangan	psg	72	Rp	125.000,00	Rp	9.000.000	0,75	100,00	0,745	-	72,00	100,00		0,745
	Sepatu keselamatan (Safety Shoes)	psg	6	Rp	280.000,00	Rp	1.680.000	0,14	100,00	0,139	-	6,00	100,00		0,139
	Rompi keselamatan	bh	6	Rp	75.000,00	Rp	450.000	0,04	100,00	0,037	-	6,00	100,00		0,037
	Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Kesehatan														
	Peralatan K3K (Kotak P3K,obat luka,perban)	set	1	Rp	600.000,00	Rp	600.000	0,05	100,00	0,050	-	1,00	100,00		0,050
	Rambu - Rambu														
	Rambu petunjuk	bh	1	Rp	200.000,00	Rp	200.000	0,02	100,00	0,017	-	1,00	100,00		0,017
	Rambu Arangan	bh	1	Rp	200.000,00	Rp	200.000	0,02	100,00	0,017	-	1,00	100,00		0,017
	Rambu peringatan	bh	1	Rp	200.000,00	Rp	200.000	0,02	100,00	0,017	-	1,00	100,00		0,017
	Rambu kewajiban	bh	1	Rp	200.000,00	Rp	200.000	0,02	100,00	0,017	-	1,00	100,00		0,017
	Rambu Informasi	bh	1	Rp	200.000,00	Rp	200.000	0,02	100,00	0,017	-	1,00	100,00		0,017
	Lain - lain terkait pengendalian resiko K3														
	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	bh	1	Rp	2.000.000,00	Rp	2.000.000	0,17	100,00	0,166	-	1,00	100,00		0,166
								1,65	100,00	1,65	0,00		100,00		1,65
							TOTAL	100,00		50,94	6,83				57,77
							SubTotal								
							Rp	1.207.835,259							




LAPORAN DOKUMENTASI PEKERJAAN

MINGGU KE 9 (Sembilan)



NAMA PEKERJAAN : Pekerjaan Renovasi Ruang Rektorat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2025
LOKASI : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
TAHUN ANGGARAN : 2025

DOKUMENTASI KEGIATAN




Pemasangan pintu rolingdor ruang loby



Supply & install Pemasangan gipsum lantai loby



pek cat area tangga



Supply & install Pemasangan Wallpaper

DOKUMENTASI RENOVASI RUANG REKTORAT UIN




LAPORAN DOKUMENTASI PEKERJAAN

MINGGU KE 9 (Sembilan)




NAMA PEKERJAAN : Pekerjaan Renovasi Ruang Rektorat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2025
LOKASI : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
TAHUN ANGGARAN : 2025

DOKUMENTASI KEGIATAN



Supply & install Pemasangan Wallpanel customized



Pek Roling door lantai 2



pasangan cat ruang rapat



Kebersihan selasar lantai 2

DOKUMENTASI RENOVASI RUANG REKTORAT UIN

[illegible]